

INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT BUDOWNICTWA, INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2025 r. DO 10 WRZEŚNIA 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania, pozycja w budżecie, umowa, umowna wartość	Planowane w 2025 r. nakłady w budżecie	Nakłady w 2025 r. wg umowy	Terminy realizacji	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2025 roku						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Zgórsko, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 1.1 (wykonanie dokumentacji projektowej)	100.000,00 zł	98.000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 12.05.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 12.05.2026r.	ENTALPIA-X Spółka z o.o., Ul. F.M. Lanciego 15 lok. 6, 02-792 Warszawa	Wykonawca jest na etapie opracowania analizy stanu istniejącego wraz z oceną funkcjonowania systemu odwodnienia.
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Szewce, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 1.2 (wykonanie dokumentacji projektowej)	100.000,00 zł	98.400,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 12.05.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 12.05.2026r.	ENTALPIA-X Spółka z o.o., Ul. F.M. Lanciego 15 lok. 6, 02-792 Warszawa	Wykonawca jest na etapie opracowania analizy stanu istniejącego wraz z oceną funkcjonowania systemu odwodnienia.
3.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny. - Lp. 2.1	2.800.000,00 zł W tym: 1.120.000,00 zł środki własne, 1.680.000,00 zł środki zewnętrzne (FRDL)	2.194.408,84 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 30.04.2025r. Umowny termin zakończenia robót do dnia 30.10.2025r.	TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk s.j., Promnik, ul. Szkolna 12, 26-067 Strawczyn	

4.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny. - Lp. 2.2 (opracowanie dokumentacji projektowej)	150.000,00 zł	0,00 zł			Niewystarczające środki finansowe do rozstrzygnięcia dotychczasowych postępowań przetargowych. Planowane ogłoszenie kolejnego postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
5.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.3	100.000,00 zł	0,00 zł	.		Realizacja kolejnego etapu robót planowana w 2026r.
6.	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ew. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.4	440.000,00 zł	306.426,23 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 26.06.2025r. Umowny termin zakończenia robót do dnia 26.09.2025r.	AMB Błaszczuk Spółka z o.o., Krajno Pierwsze 90, 26-008 Górno	
7.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka, na działce nr ewid. 51/4, obręb geod. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.5 (wykonanie dokumentacji projektowej)	50.000,00 zł	43.050,00 zł	Zakończono prace projektowe – protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 04.03.2025r.	UDT BINGO, Beniamin Szymczyk, Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce	Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji robót budowlanych w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na 2026r.

8.	Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny. - Lp. 2.6.	400.000,00 zł	0,00 zł			W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót II etapu zadania.
9.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181, obręb Zagrody, gm. Nowiny - Lp. 2.7 (wykonanie dokumentacji projektowej)	30.000,00 zł	0,00 zł			Realizacja zadania po skutecznym zakończeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
10.	Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 (uk. Akacyjowa, ul. Słoneczna) w msc. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.8 (wykonanie dokumentacji projektowej)	25.000,00 zł	0,00 zł			Realizacja zadania uwarunkowana jest od możliwości nabycia przez Gminę prawa własności gruntów w granicach planowanego pasa drogowego.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny. - Lp. 2.9	73.800,00 zł	73.800,00 zł	Zadanie zakończone – protokół odbioru dokumentacji projektowej z dnia 18.06.2025r.	UDT BINGO, Beniamin Szymczyk, Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Modrzewiowa w msc. Trzcianki. - Lp. 2.10	20.910,00 zł	104.450,00 zł W tym w 2025r. – 20.910,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 07.05.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 07.06.2026r.	ST Projekt Jacek Staniek, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa	

13.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym – budowa ścieżki rowerowej wraz z modernizacją centrum przesiadkowego przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gmina Nowiny. - Lp. 3.1	60.000,00 zł	34.440,00 zł	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 34.440,00 zł – protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.05.2025r.		Planowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych UE w ramach ZIT KOF. Złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
14.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nowiny – Etap II (ul. Łąkowa w msc. Zagrody), wraz z przebudową drogi gminnej ul. Łąkowa w msc. Zagrody, Gmina Nowiny. - Lp. 3.2 (wykonanie dokumentacji projektowej)	72.000,00 zł	335.970,00 zł W tym w 2025r. – 72.000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 09.05.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 09.11.2026r.	SBII „PROSTA-PROJEKT” Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.	Planowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych UE w ramach ZIT KOF.
15.	Zwiększenie dostępności budynku urzędu gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego. - Lp. 4.1.	270.000,00 zł W tym: 177.126,56 zł środki własne, 92.873,44 zł środki zewnętrzne (PFRON)	209.100,00 zł W tym: 135.915,00 zł środki własne, 73.185,00 zł środki zewnętrzne (PFRON)	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 06.06.2025r.	PHU CHAZET Chmielewski Zdzisław, Ul. Stawowa 23, 28-100 Busko Zdrój	
16.	Cyberbezpieczny Samorząd. - Lp. 5.1.	470.467,53 zł W tym: 94.092,28 zł środki własne, 33.873,66 zł środki zewnętrzne (Budżet Państwa – Cyfrowa Polska), 342.501,59 zł środki zewnętrzne (UE - Cyfrowa Polska)	9.151,20 zł	Wsparcie w realizacji projektu: przygotowanie dokumentacji merytorycznej do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.	Stowarzyszenie SWI, Ul. Marszałkowska 107, Warszawa.	W przygotowaniu są procedury formalne do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.

17.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny. - Lp. 6.1	555.000,00 zł	550.794,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 01.08.2025r. Umowny termin zakończenia do dnia 01.12.2025r.	a/ wykonawca robót za kwotę 539.970,00 zł: INSCAM Leszek Miskiewicz, ul.Chorzowska 18A, 25-852 Kielce. b/ sprawowanie nadzoru inwestorskiego za kwotę 10.824,00 zł: ZOI EKO INWEST Krystyna Wiorek, Ul. W. Witosa 103B/47, 25-561 Kielce.	
18.	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE. - Lp. 7.1	227.905,12 zł	0,00 zł			Projekt parasolowy obejmujący 6 gmin (Lider – Gmina Morawica) z dofinansowanie zewnętrznym UE) Trwa zbieranie wniosków mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.
19.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 8.1	10.000,00 zł	0,00 zł			W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót II etapu zadania.
20.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 207/9 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 8.2	70.000,00 zł	22.800,00 zł	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa z dnia 06.06.2025r.	OziTech Marcin Oziembło, Ul. Poleska 39A/17, 25-325 Kielce.	

				Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 15.12.2025r.		
21.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 8.3 (wykonanie dokumentacji projektowej)	30.000,00 zł	20.000,00 zł	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa z dnia 06.06.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 15.12.2025r.	OziTech Marcin Oziembło, Ul. Poleska 39A/17, 25-325 Kielce.	
22.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 303/7, 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody – ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 8.4 (wykonanie dokumentacji projektowej)	50.000,00 zł	28.000,00 zł	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa z dnia 06.06.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 15.12.2025r.	OziTech Marcin Oziembło, Ul. Poleska 39A/17, 25-325 Kielce.	
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny. - Lp. 8.5	18.450,00 zł	18.450,00 zł	Zadanie zakończone – protokół odbioru dokumentacji projektowej z dnia 18.06.2025r.	UDT BINGO, Beniamin Szymczyk, Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce	
24.	Oświetlenie placu zabaw w m. Słowik. - Lp. 8.6 (wykonanie dokumentacji projektowej)	6.000,00 zł	4.920,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 01.03.2024r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 31.05.2025r.	LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, Ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz.	Rozpoczęto naliczanie kar umownych za nie dotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych,
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Modrzewiowa w msc. Trzcianki. - Lp. 8.7	2.460,00 zł	12.400,00 zł W tym w 2025r. – 2.460,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 07.05.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 07.06.2026r.	ST Projekt Jacek Staniek, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa	

26.	Modernizacja budynku GOK-u „Perła” w Nowinach. - Lp. 9.1	1.000.000,00 zł W tym: 100.500,00 zł środki własne, 899.500,00 zł środki zewnętrzne (Polski Ład)	1.000.000,00 zł W tym: 100.500,00 zł środki własne, 899.500,00 zł środki zewnętrzne (Polski Ład)	a/ dostawa i montaż ozonatora na kwotę 378.565,71 zł – zakończono, protokół odbioru z dnia 10.06.2025r. b/ przebudow łącznika pływalni z wieżą zjeżdżalni, przebudowa i rozbudowa wieży zjeżdżalni („zaprojektuj i wybuduj”) na kwotę 1.297.650,00 zł – w trakcie realizacji, termin zakończenia do dnia 16.02.2026r.	ProMinent Dozotechnika Spółka z o.o., Ul. Jagiellońska 2B 55-095 Mirków Sansolar Spółka z o.o., Ul. Warszawska 25a/3, 25-512 Kielce	
27.	Wykonanie toru „pumptrack” w m. Nowiny. - Lp. 9.2	720.467,49 zł	510.088,23 zł W tym: 161.060,17 zł środki własne, 349.028,06 zł środki zewnętrzne (LGD „Perły Czarnej Nidy”)	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 17.06.2025r. Umowny termin zakończenia robót do dnia 17.11.2025r.	ROW Spółka z o.o., Ul. Warszawska 95a/7, 05-092 Łomianki.	
28.	Wykonanie boiska do piłki plażowej na terenie GOK „Perła” w Nowinach. - Lp. 9.3	20.000,00 zł	0,00 zł			Zadanie przewidziane do realizacji w 2026r.
29.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko. - Lp. 10.1.	16.000,00 zł	14.698,50 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 02.09.2025r. Umowny termin zakończenia do dnia 02.11.2025r.	PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzcyk Kowala 11 26-052 Nowiny	Fundusz Sołecki – 10.000,00 zł

Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

30.	Budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych - Lp. 1.1.	650.000,00 zł W tym 485.869,00 zł środki własne, 164.131,00 zł środki MZWiK	202.950,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w części. Umowny termin zakończenia do dnia 08.12.2025 r.	a/ Szewce, ul. Ołowiana: BUDIN Sp. z o.o., INSTAL Sp. z o.o., Ul. Chorzowska 22a, 25-852 Kielce. b/ Szewce, dz. nr 307/37: AKWEDUKT Sp. z o.o., Ul. Towarowa 7D, 28-200 Staszów. c/ sprawowanie nadzoru inwestorskiego (5.043,00 zł) ZOI EKO INWEST Krystyna Wiorek, Ul. W. Witosa 103B/47, 25-561 Kielce.	W trakcie jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy kolejnych odcinków sieci wodociągowej.
31.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych. - Lp. 2.1	1.178.262,00 zł W tym 1.014.131,00 zł środki własne, 164.131,80 zł środki MZWiK	775.515,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w części. Umowny termin zakończenia do dnia 08.12.2025 r.	a/ wykonawca robót budowy kanału sanitarnego w msc. Nowiny, ob. geod. Wola Murowana za kwotę 768.750,00 zł: KBM Sieci s.c., Ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce. b/ sprawowanie nadzoru inwestorskiego (6.765,00 zł): ZOI EKO INWEST Krystyna Wiorek, Ul. W. Witosa 103B/47, 25-561 Kielce.	W trakcie jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.

32.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1272T ul. Szewska w msc. Zgórsko, na wysokości Osiedla Pod Lasem. - Lp. 3.1.	40.000,00 zł	38.940,20 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 17.02.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 17.11.2025r.	„Modern Plan” DPP Tomasz Kowalski, Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce	
33.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1365T przy budynku Remizy OSP w Woli Murowanej - Lp. 3.2.	25.000,00 zł	23.972,70 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 05.02.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 05.11.2025r.	„Modern Plan” DPP Tomasz Kowalski, Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce.	
34.	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania pobocza utwardzonego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1367T w msc. Bolechowice. - Lp. 3.3.	25.000,00 zł	18.450,00 zł	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa z dnia 09.06.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 09.10.2025r.	„Modern Plan” DPP Tomasz Kowalski, Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce.	
35.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: ul. Jodłowa, ul. Sosnowa w msc. Trzcianki. - Lp. 4.1.	80.000,52 zł	67.527,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 07.05.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 07.12.2025r.	ST Projekt Jacek Staniek, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa	
36.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: ul. Lawendowa, ul. Jarzębinowa w msc. Zgórsko. - Lp. 4.2.	50.000,00 zł	0,00 zł			Realizacja zadania uzależniona od możliwości uregulowania stanu prawnego działek w granicach pasa drogowego oraz

						możliwości włączenia do projektowanego dla m. Zgórsko systemu odwodnienia dróg.
37.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działce nr ew. 9/31, ob. geod. Zagrody, w msc. Słowik - Lp. 4.3.	20.000,00 zł	0,00 zł			Zadanie przewidziane do realizacji w 2026r. po dokonaniu analiz dotyczących ustalenia niezbędnego i możliwego do realizacji zakresu
38.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działce nr ew. 9/21, ob. geod. Zagrody, w msc. Słowik - Lp. 4.4.	20.000,00 zł	0,00 zł			Zadanie przewidziane do realizacji w 2026r. po dokonaniu analiz dotyczących ustalenia niezbędnego i możliwego do realizacji zakresu
39.	Przebudowa skrzyżowania ulic Osiedla Pod Lasem w msc. Zgórsko. (opracowanie dokumentacji projektowej) - Lp. 4.5.	65.000,00 zł	60.270,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 30.06.2025r. Umowny termin zakończenia do dnia 30.12.2025r.	DPP Jarosław Białek, Ul. Złota 23/312, 25-015 Kielce	Fundusz Sołecki – 20.000,00 zł
40.	Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Familijnej w msc. Zagrody. (opracowanie dokumentacji projektowej) - Lp. 4.6.	35.000,00 zł	0,00 zł			Fundusz Sołecki – 6.000,00 zł Zakres objęty zadaniem włączony został do zakresu objętego zadaniem dotyczącym wykonania

						dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową ul. Łąkowej w msc. Zagrody.
41.	Wykonanie balustrad na mostach nad rzeką Bobrza w ciągu ulicy Leonów w msc. Trzcianki. - Lp. 4.7.	140.000,00 zł	114.882,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z dnia 03.06.2025r. Umowny termin zakończenia robót do dnia 03.11.2025r.	PPU KAWECKI s.c., Ćmińsk, Ul. Kobylaki 25, 26-085 Miedziana Góra	Fundusz Obywatelski – 5.000,00 zł
42.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Konwaliowa w msc. Zgórsko. - Lp. 4.8.	55.000,00 zł	0,00 zł			Realizacja zadania po skutecznym zakończeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
43.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 261, obręb geod. Bolechowice, w msc. Bolechowice - Lp. 4.9.	40.000,00 zł	39.999,60 zł	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa z dnia 17.06.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 11.11.2025r.	„Modern Plan” DPP Tomasz Kowalski, Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce.	
44.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych na działce nr ewid. 533/190, obręb geod. Zagrody w msc. Nowiny. - Lp. 4.10	70.000,00 zł	36.900,00 zł	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa z dnia 25.06.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 18.11.2025r.	DROKAR PROJEKT Kamil Rękas, Bilcza, ul. Kryształowa 23, 26-026 Morawica	

45.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 447, 275/1, 290/1, obręb geod. Wola Murowana w msc. Wola Murowana. - Lp. 4.11	70.000,00 zł	0,00 zł			Realizacja zadania po skutecznym zakończeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
46.	Wykonanie altany przystankowej przy drodze powiatowej nr 1365T w msc. Wola Murowana. - Lp. 5.1	15.000,00 zł	0,00 zł			W trakcie – procedura akceptacji zmiany lokalizacji przystanku przez zarządcę drogi powiatowej. Przygotowanie do wyboru wykonawcy robót zadania.
47.	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w msc. Nowiny. - Lp. 6.1	25.000,00 zł	0,00 zł			W trakcie przygotowanie do wyboru wykonawcy audytu energetycznego.
48.	Zwiększenie dostępności budynku urzędu Gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia od strony pomieszczeń banku. - Lp. 7.1	165.000,00 zł	0,00 zł			W trakcie przygotowanie do wyboru wykonawcy robót zadania.
49.	Modernizacja instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy Nowiny w msc. Nowiny. - Lp. 7.2	60.000,00 zł	29.166,00 zł	a/ Wykonano dostawę i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu serwerowni budynku Urzędu Gminy Nowiny za kwotę	PPUH INSTALTECH Marcin Znój, Ul. Chęcińska 451, 26-026 Morawica.	

				8.970,00 zł – protokół odbioru z dnia 30.06.2025r. b/ Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Nowiny za kwotę 20.196,00 zł – protokół odbioru z dnia 05.09.2025r.	ZUE Zbigniew Góralski, Ul. Floriańska 5, 26-060 Chęciny.	
50.	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza budynku Remizy OSP w Kowali. - Lp. 8.1	75.000,00 zł	69.999,99 zł	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa z dnia 02.07.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 15.12.2025r.	ACB- ARCHITEKTURA Anita Chrzanowska- Bac, Ul. Kazimierza Jeżewskiego 11, 28-300 Jędrzejów	Zaakceptowana koncepcja projektowa.
51.	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego przy drogach gminnych w msc. Trzcianki. - Lp. 9.1	18.746,40 zł	0,00 zł			Fundusz Obywatelski – 18.746,40 zł W trakcie są czynności formalne dotyczące zgody na wykonanie zasilania elektroenergetycz nego i dowieszenia kamer na istniejących słupach elektroenergetycz nych oraz przygotowanie do wyboru wykonawcy robót zadania.

52.	Zakup i montaż kamer monitoringu w msc. Sitkówka. - Lp. 9.2	18.000,00 zł	17.128,00 zł	Zadanie zakończone – protokół odbioru z dnia 12.08.2025r.	INSCAM Leszek Miskiewicz, Ul. Chorzowska 18A, 25-852 Kielce	
53.	Doposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach – podniesienie jakości edukacji oraz wzrost bezpieczeństwa dla uczniów i pedagogów poprzez wymianę urządzeń i nawierzchni placu rekreacyjnego na terenie szkoły. - Lp. 10.1	52.000,00 zł	21.000,00 zł	Wykonano modernizację piłkochwyków i nawierzchni boiska.		Fundusz Sołecki – 52.000,00 zł Realizuje ZPO w Bolechowicach. W przygotowaniu postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy wymiany urządzenia zabawowego na placu rekreacyjnym.
54.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach. - Lp. 10.2	50.000,00 zł	0,00 zł			Sporządzono audyt energetyczny. Realizacja robót przewidziana jest po uzyskaniu środków w ramach dofinansowania zewnętrznego.
55.	Zakup bojlera do ZSP w Nowinach. - Lp. 11.1	16.000,00 zł	12.100,00 zł	Zakupiono bojler za kwotę 12.100,00 zł.		Realizuje ZSP w Nowinach. W trakcie są prace związane z montażem bojlera i modernizacją instalacji wodociągowej.
56.	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Nowinach. - Lp. 12.1	340.000,00 zł W tym: 81.792,25 zł środki własne, 258.207,75 zł środki zewnętrzne (UE)	0,00			W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót

						zadania. Planowany termin zawarcia umowy 19.09.2025r., wybrana oferta wykonawcy: BDB Sp. z o.o., Osiedle im. Wojska Polskiego 4C, lok. 6 37-500 Jarosław, za cenę 244.734,95 zł
57.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych: ul. Jodłowa, ul. Sosnowa w msc. Trzcianki. - Lp. 13.1	15.000,00 zł	12.300,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 07.05.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 07.12.2025r.	ST Projekt Jacek Staniek, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa	
58.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dla przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1272T ul. Szewska w msc. Zgórsko, na wysokości Osiedla Pod Lasem. - Lp. 13.2	15.000,00 zł	14.640,20 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 17.02.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 17.11.2025r.	„Modern Plan” DPP Tomasz Kowalski, Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce	
59.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Letnia w msc. Zgórsko. - Lp. 13.3	15.000,00 zł	13.530,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 31.03.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 31.10.2025r.	PPHU ENERGOTECH Mariusz Snioch, Ul. Uniwersytecka 8i 25-351 Kielce	
60.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych: ul. Lawendowa, ul. Jarzębinowa w msc. Zgórsko. - Lp. 13.4	20.000,00 zł	0,00 zł			Dokumentacja projektowa sporządzona w latach poprzednich.

61.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Łąkowa w msc. Zagrody. - Lp. 13.5	20.000,00 zł	19.500,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 09.05.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 09.12.2025r.	SBII „PROSTA-PROJEKT” Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.	
62.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ew. 9/31, ob. geod. Zagrody, w msc. Słowik. - Lp. 13.6	10.000,00 zł	0,00 zł			Fundusz Obywatelski – 5.000,00 zł W trakcie przygotowanie do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
63.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ew. 9/21, ob. geod. Zagrody, w msc. Słowik. - Lp. 13.7	10.000,00 zł	0,00 zł			Fundusz Obywatelski – 5.000,00 zł W trakcie przygotowanie do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
64.	Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: Grabowa, Słoneczna, Akacyjowa w msc. Zgórsko. (opracowanie dokumentacji projektowej) - Lp. 13.8	12.000,00 zł	11.930,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 10.04.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 10.11.2025r.	OziTech Marcin Oziembło, Ul. Poleska 39A/17, 25-325 Kielce	Fundusz Sołecki – 12.000,00 zł
65.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Białe Zagłębie w msc. Nowiny. (opracowanie dokumentacji projektowej) - Lp. 13.9	35.000,00 zł	7.380,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 28.03.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 28.10.2025r.	PE SKROBISZ Sławomir Skrobisz, Ul. Gajowa 35A, 26-080 Mniów	

66.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Konwaliowa w msc. Zgórsko. - Lp. 13.10	15.000,00 zł	0,00 zł			Realizacja zadania po skutecznym zakończeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
67.	Wykonanie stałego zadaszenia (typu żagiel) siedzisk na skwerze w msc. Nowiny. - Lp. 14.1	15.000,00 zł	15.000,00 zł	Zadanie zrealizowano – protokół odbioru z dnia 03.06.2025r.	PW „PROFESSIONAL” Damian Grzegorzczak, Kowala 11, 26-052 Nowiny	Fundusz Obywatelski – 15.000,00 zł
68.	Projekt i budowa zadaszenia nad parkingiem przy budynkach mieszkalnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka. - Lp. 14.2	33.493,44 zł	19.065,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 10.04.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 28.11.2025r.	GDAK STUDIO Ewelina Gdak, Ul. Browarna 15, 25-817 Kielce.	Fundusz Obywatelski – 33.493,44 zł
69.	Doposażenie i modernizacja istniejących wiat śmietnikowych na terenie m. Nowiny, gm. Nowiny. - Lp. 14.3	49.200,00 zł	49.200,00 zł	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 30.04.2025r.	PORTAPLEX Dominik Rubinkiewicz, Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 239, 26-085 Miedziana Góra.	
70.	Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy placu festynowego na terenie GOK Perła w Nowinach. - Lp. 15.1	80.000,00 zł	69.660,00 zł	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa z dnia 02.07.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do	ACB- ARCHITEKTURA Anita Chrzanowska-Bac, Ul. Kazimierza Jeżewskiego 11, 28-300 Jędrzejów	Realizacja robót budowlanych w latach następnych z planowanym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych UE

				dnia 15.12.2025r. Zaakceptowano koncepcję projektową.		(Rewitalizacja)
71.	Przebudowa i rozbudowa budynku sportowo-kulturalnego na terenie GOK Perła w Nowinach i nadanie mu nowych, dodatkowych funkcji edukacyjnych, informacyjnych i dokumentujących dziedzictwo geologiczne terenów Gminy Nowiny. - Lp. 15.2	80.000,00 zł	70.200,00 zł	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa z dnia 02.07.2025r. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 15.12.2025r. Zaakceptowano koncepcję projektową.	ACB-ARCHITEKTURA Anita Chrzanowska-Bac, Ul. Kazimierza Jeżewskiego 11, 28-300 Jędrzejów.	Realizacja robót budowlanych w latach następnych z planowanym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych UE (Geopark)
72.	Wykonanie nowych urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw dla dzieci w msc. Nowiny – działka nr ew. 533/220, ob. geod. Zagrody. - Lp. 16.1	20.000,00 zł	14.920,00 zł	a/ Wykonano dostawę i montaż stołu do gry w piłkarzyki za kwotę 10.000,00 zł – protokół odbioru z dnia 30.04.2025r. b/ opracowanie dokumentacji projektowej montażu części urządzeń w nowej lokalizacji za kwotę 4.920,00 zł – protokół przekazania dokumentacji z dnia 30.08.2025r.	PW „PROFRSSIONAL” Damian Grzegorzczuk, Kowala 11, 26-052 Nowiny. PU „MAX” PP Tomasz Zalewski, Ul. Tektoniczna 8/10, 25-640 Kielce.	Fundusz Obywatelski – 10.000,00 zł
Zakupy						
73.	Zakup działki pod plac zabaw w msc. Kowala. - Lp. 1.1.	20.000,00 zł	0,00			W trakcie są analizy dotyczące możliwości pozyskania działki w oczekiwanej lokalizacji.

74.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem - Lp. 2.1.	30.000,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji.		Realizuje CUW w Nowinach
75.	Zakup namiotu pneumatycznego do akcji ratunkowych. - Lp. 3.1	30.095,44 zł	0,00 zł			Przygotowanie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy zadania.
76.	Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego. - Lp. 3.2	80.000,00 zł	0,00 zł			Przygotowanie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy zadania.
77.	Zakup działka wodno-pianowego RB6 z trybem oscylacji. - Lp. 4.1	17.500,00 zł	17.500,00 zł	Zadanie zrealizowane.		Fundusz Sołecki – 16.000,00 zł
78.	Zakup sprzętu muzyczno-nagłaśniającego – ODP Kowala. - Lp. 5.1	10.820,00 zł	10.796,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Oczekiwanie na dostawę sprzętu przez wybranego dostawcę.		Fundusz Sołecki – 10.820,00 zł
79.	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ZSP w Nowinach – kocioł warzelny i patelnia elektryczna. - Lp. 6.1	40.000,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji.		Realizuje ZSP w Nowinach.
80.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. - Lp. 7.1	20.000,00 zł	19.803,00 zł	Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do pomieszczenia sekretariatu urzędu Gminy Nowiny		

Przygotował:

Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Inwestycji

Andrzej Waśko