

INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT BUDOWNICTWA, INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2024 r. DO 28 SIERPNI 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania, pozycja w budżecie, umowa, umowna wartość	Planowane w 2024 r. nakłady w budżecie	Nakłady w 2024 r. wg umowy	Terminy realizacji	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku						
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul.Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyski. - Lp. 1.1.	700.000,00 zł	613.770,50 zł (realizacja robót) 4.800,00 zł (nadzór inwestorski)	Umowny termin zakończenia robót do dnia 17.10.2024r.	PW Sarnot Tomasz., ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce. „MI-SAN PROJEKT” Michał Sliwa Ul. Prendowskiej 4/5, 25-395 Kielce	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Zgórsko, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 1.2 (wykonanie koncepcji projektowej)	50.000,00 zł	0,00 zł	Do dnia 15.10.2024r. planowany jest wybór wykonawcy koncepcji projektowej.		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Szewce, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 1.3 (wykonanie koncepcji projektowej)	50.000,00 zł	0,00 zł	Do dnia 15.10.2024r. planowany jest wybór wykonawcy koncepcji projektowej.		
4.	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 377004T (ul. Białe Zagłębie) z drogą powiatową nr 0378T (ul. Przemysłowa) w msc. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 2.1 (wykonanie dokumentacji projektowej)	3.198,00 zł	3.198,00 zł (nadzór autorski autora dokumentacji projektowej)	Zadanie zakończone.		Realizacja robót budowlano-montażowych przez Powiat Kielecki z udziałem finansowym Gminy Nowiny (dotacja celowa)

5.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny. - Lp. 3.1	180.000,00 zł	0,00 zł			Realizacja ostatniego etapu robót zadania planowana w 2025r. po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Złożony wniosek do FRDL na 2025r.
6.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny. - Lp. 3.2	20.000,00 zł	0,00 zł			Realizacja robót w latach kolejnych po uzyskaniu decyzji ZRiD i pozyskaniu środków zewnętrznych.
7.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 3.3	50.000,00 zł	0,00 zł	.		Realizacja kolejnego etapu robót w latach następnych.
8.	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ew. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 3.4	300.000,00 zł	0,00 zł			W trakcie jest przygotowanie kolejnego przetargu dotyczącego wyboru wykonawcy robót.
9.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka, na działce nr ewid. 51/4, obręb geod. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 3.5 (wykonanie dokumentacji projektowej)	50.000,00 zł	43.050,00 zł	Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 13.10.2024r.	UDT BINGO, Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce	Dokumentacja projektowa przewidziana do przekazania w celu realizacji robót budowlanych do ZPW Trzuskawica.

10.	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 3.6	90.000,00 zł	0,00	Do dnia 30.09.2024r. planowany wybór wykonawcy robót.		
11.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody. - Lp. 3.7	430.000,00 zł	413.004,48 zł	Umowny termin wykonania do dnia 19.10.2024r.	TRASBUD BUDOWNICTWO, Ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn	
12.	Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody – ul. Białe Zagłębienie w m. Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 3.8.	608.209,80 zł W tym: 195.800,80 zł środki własne, 412.409,00 zł środki zewnętrzne (FRDL)	587.803,29 zł W tym: 188.097,05 zł środki własne, 399.706,24 zł środki zewnętrzne (FRDL)	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 28.08.2024r.	Stark Sp. z o.o., Ul. Jarońskich 21/6, 25-335 Kielce – wykonawca robót budowlanych. OI MJJ, os. Na Stoku 35B/32 25-437 Kielce – nadzór inwestorski	
13.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny - Lp. 3.9.	5.000,00 zł	0,00 zł			Realizacja zadania przewidziana w następnych latach.
14.	Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny. - Lp. 3.10.	516.500,00 zł	515.000,00 zł	Umowny termin wykonania do dnia 24.11.2024r.	UTS Łukasz Gwóźdź, Drochów Górny, ul. L. Kaczyńskiego 10 26-026 Morawica	I ETAP realizacji zadania.
15.	Zwiększenie dostępności budynku urzędu gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego. - Lp. 4.1.	270.000,00 zł W tym: 177.126,56 zł środki własne, 92.873,44 zł środki zewnętrzne (PFRON)	0,00 zł	Do dnia 30.09.2024r. planowany wybór wykonawcy robót.		
16.	Wykonanie przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1. - Lp. 5.1.	95.000,00 zł	85.362,00 zł	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 15.07.2024r.	INSTAL KIELCE Sp. z o.o., ul. Chorzowska 22A, 25-852 Kielce	

17.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny. - Lp. 6.1	150.000,00 zł	5.525,00 zł	Aktualizacja projektu monitoringu wizyjnego na terenie centrum Gminy Nowiny. Umowny termin wykonania prac projektowych do dnia 20.12.2024r.	SEMTER Sp. z o.o., Trzcianki, ul.Jodłowa 17, 26-052 Nowiny.	Realizacja robót budowlanych możliwa będzie w 2025r. po zakończeniu aktualizacji projektu .
18.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 7.1	150.796,00 zł	150.500,00 zł	Umowny termin wykonania do dnia 24.11.2024r.	UTS Łukasz Gwóźdź, Drochów Górny, ul. L. Kaczyńskiego 10 26-026 Morawica	I ETAP realizacji zadania.
19.	Wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny. - Lp. 8.1	150.000,00 zł	0,00 zł	Do dnia 30.09.2024r. planowany wybór wykonawcy robót.		
20.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obręb geod. Szewce. - Lp. 9.1.	94.503,10 zł	31.180,50 zł W tym: 9.225,00 zł 21.955,50 zł	Dostawa i montaż stołu do gry w tenisa stołowego i osłon słupków do gry w koszykówkę – zakończone dnia 07.08.2024r. Wymiana podłogi w altanie scenicznej	Fast Pallet Trans os. M. Piłsudskiego 4/10 28-100 Busko Zdrój PW PROFESSIONAL, Kowala 11, 26-052 Nowiny	Fundusz Sołecki – 94.503,10 zł W trakcie przygotowanie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy wykonania dojścia do terenu rekreacyjnego.
21.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko. - Lp. 9.2.	25.000,00 zł	0,00 zł	Do dnia 05.10.2024r. planowany wybór wykonawcy robót montażu słupów i opraw oświetleniowych oraz kamer monitoringu.		Fundusz Sołecki – 25.000,00 zł

22.	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach. - Lp. 9.3	2.000.000,00 zł W tym 201.000,00 zł środki własne, 1.799.000,00 zł środki zewnętrzne (Polski Ład)	0,00 zł	W trakcie przygotowanie do ogłoszenia kolejnego postępowania dotyczącego wyboru wykonawców robót.		Zakres zadania po zmianach obejmuje dostawę i montaż nowego ozonatora oraz przebudowę wieży i łącznika do niej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
23.	Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk – pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego – w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, województwo świętokrzyskie. - Lp. 9.4	2.300.000,00 zł W tym 444.300,00 zł środki własne, 1.855.700,00 zł środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu	1.258.070,08 zł	Zadanie zakończone.	Konsorcjum: ŁUKASZ GWÓZDŹ USŁUGI TRANSPORTOWO- SPRZĘTOWE, Drochów Górny, Ul. L. Kaczyńskiego 10, 26-026 Morawica – Lider, ECOFORMA HUBERT WÓJCIK, 25-807 Kielce, ul. Za Torem 41 – Partner.	
24.	Wykonanie toru „pumptrack” w m. Nowiny. - Lp. 9.5.	10.000,00 zł	8.610,00 zł	Umowny termin wykonania aktualizacji projektu do dnia 29.11.2024r.		Aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym w 2025r. pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację robót budowlanych (LGD „Perły Czarnej Nidy”)

Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

25.	Budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych - Lp. 1.1.	620.000,00 zł W tym 520.000,00 zł środki własne, 100.000,00 zł środki MZWiK	327.985,63 zł	Zadanie w trakcie realizacji		Do chwili obecnej wykonano lub jest w trakcie realizacji sieć wodociągowa o łącznej długości 745,59 m.
26.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych. - Lp. 2.1	593.916,80 zł W tym 485.000,00 zł środki własne, 108.916,80 zł środki MZWiK	401.647,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji.		Do chwili obecnej wykonano lub jest w trakcie realizacji sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 554,92 m.
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy pętli autobusowej w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny - Lp. 3.1.	25.000,00 zł	24.895,20 zł	Zadanie zakończone. Protokół przekazania dokumentacji z dnia 26.08.2024r.	MODERN PLAN DPP, Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce.	Przekazano dokumentację projektową do PZD. Realizacja przez Powiat Kielecki w miarę posiadanych środków finansowych z udziałem Gminy Nowiny w formie dotacji celowej, oraz dofinansowania ze środków zewnętrznych.
28.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gminy Nowiny - Lp. 4.1.	75.000,00 zł	73.800,00 zł	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 24.11.2024r.	UDT BINGO, Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce	

29.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nowiny. - Lp. 5.1.	60.000,00 zł	0,00 zł	W trakcie przygotowanie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy koncepcji projektowej.		
30.	Cyberbezpieczny Samorząd, - Lp. 6.1.	356.644,52 zł W tym 71.328,72 zł środki własne, 285.315,80 zł środki zewnętrzne	0,00 zł	W trakcie przygotowanie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy.		
31.	Wykonanie bramy wjazdowej wraz z przerobieniem płotu, poszerzeniem wjazdu i rozbudową parkingu. - Lp. 7.1.	59.500,00 zł				Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Nowinach.
32.	Wykonanie zadaszeń wejścia do szatni i wyjścia na boisko sportowe budynku Szkoły Podstawowej w m. Nowiny. - Lp. 7.2.	10.500,00 zł				Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Nowinach.
33.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa budynku przedszkola w Nowinach o część przeznaczoną na żłobek. - Lp. 8.1.	100.000,00 zł	73.440,00 zł	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 30.11.2024r.	PU „MAX” Pracownia Projektowa Tomasz Zalewski, Ul. Tektoniczna 8/10, 25-640 Kielce	
34.	Oświetlenie placu zabaw w m. Słowik – opracowanie dokumentacji projektowej, - Lp. 9.1.	8.000,00 zł	4.920,00 zł	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 30.10.2024r.	LAB-ENERGY, Ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz	
35.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Jarzębinowej w m. Zgórsko, gm. Nowiny. - Lp. 9.2.	25.000,00 zł	7.257,00 zł	Zadanie zakończone. Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 25.06.2024r.	UDT BINGO, Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce	Fundusz Sołecki – 24.000,00 zł
36.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny. - Lp. 9.3.	20.000,00 zł	18.450,00 zł	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 24.11.2024r.	UDT BINGO, Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce	

37.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy pętli autobusowej w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny - Lp. 9.4.	10.000,00 zł	9.594,00 zł	Zadanie zakończone. Protokół przekazania dokumentacji z dnia 26.08.2024r.	MODERN PLAN DPP, Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce.	Przekazano dokumentację projektową do PZD. Realizacja przez Powiat Kielecki w miarę posiadanych środków finansowych z udziałem Gminy Nowiny w formie dotacji celowej, oraz dofinansowania ze środków zewnętrznych.
38.	Modernizacja boiska dla najmłodszych dzieci na terenie placu zabaw w m. Nowiny. - Lp. 10.1.	10.000,00 zł	0,00 zł			Realizacja zadania przesunięta na 2025r.
Zakupy						
39.	Zakup mikrofonów do Sali konferencyjnej. - Lp. 1.1.	30.000,00 zł	0,00	W trakcie przygotowanie postępowania dotyczącego wyboru dostawcy.		
40.	Zakup i montaż kamer monitoringu w msc. Sitkówka - Lp. 2.1.	18.000,00 zł	17.947,18 zł	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 10.09.2024r.	INSCAM, Ul. Chorzowska 18A, 25-852 Kielce	Fundusz obywatelski – 18.000,00 zł

Kierownik
Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Inwestycji
Andrzej Waśko